

### E.3 Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen



<b>Anlagenanschrift</b>	Vorname, Name Straße, Hausnummer PLZ, Ort	_____	
<b>Anlagenerrichter (Elektroinstallateur)</b>	Firma, Ort Telefon, E-Mail	_____	
<b>Erzeugungsanlage</b>	max. Wirkleistung $P_{Amax}$ _____ kW	max. Scheinleistung $S_{Amax}$ _____ kVA	
<b>für PV-Anlagen</b>	Modulleistung/Generatorleistung $P_{AGen}$ (für Einspeisevergütung maßgebend) _____ kWp		
Ausgefüllter Inbetriebsetzungsauftrag vorhanden? <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>			
Übereinstimmung des ausgefüllten Datenblattes E.2 mit dem Anlagenaufbau? <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>			
Abrechnungsmessung: Vorinbetriebsetzungsprüfung + Inbetriebsetzungsprüfung erfolgt? <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>			
Konformitätsnachweis für die Erzeugungseinheit(en) beigefügt? <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>			
Konformitätsnachweis für den NA-Schutz beigefügt? <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>			
<b>Blindstrom-einspeisung nach Kap. 9.2</b>	<input type="checkbox"/> $\cos \varphi$ (P)-Kennlinie	<input type="checkbox"/> $\cos \varphi = 1,00$ (für EA : 3,68 kVA)	<input type="checkbox"/> Q (U)-Kennlinie
	$\cos \varphi = 0,9$ <input type="checkbox"/> oder $0,95$ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> $\cos \varphi$ fest eingestellt mit $\cos \varphi =$	<input type="checkbox"/> untererregt <input type="checkbox"/> übererregt
Eingestellter Wert am zentralen NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz $U >$			$1,1 U_n$
Eingestellter Wert am integrierten NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz $U >$			$U_n$
Wenn zentraler NA-Schutz vorhanden: Auslösetest "Zentraler NA-Schutz - Kuppelschalter" erfolgreich durchgeführt? <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>			
TF-Sperren in der Anschlusszusage gefordert? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		<input type="checkbox"/> Eingebaut	Prüfprotokoll liegt vor <input type="checkbox"/>
<p>Sofern die Erzeugungsanlage im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte gilt, dürfen Laien diese Betriebsstätte nur in Begleitung von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten.</p> <p>Die Erzeugungsanlage ist nach den Bedingungen der Anwendungsregel "Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz" und den Technischen Anschlussbedingungen des VNB errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Erzeugungsanlage gemäß BGV A3 § 3 und § 5 oder TRBS 1201 für betriebsbereit erklärt</p>			
Die Inbetriebsetzung der Anlage erfolgte am:			
_____	_____	_____	
Ort, Datum	Unterschrift Anlagenbetreiber	Unterschrift Anlagenerrichter	

**Anmerkung:** Das ausgefüllte Inbetriebsetzungsprotokoll ist in zweifacher Ausfertigung zu unterschreiben. Ein Exemplar verbleibt beim Anlagenbetreiber und ist zum Nachweis der durchgeführten Prüfungen aufzubewahren. Das zweite Exemplar ist dem VNB auszuhändigen.